



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Горького ул., 10, Челябинск г., 454007, тел. 8(351)775-30-50, факс 775-25-25, www.admintzr.ru, E-mail: admintzr@cheladmin.ru

11.11.2016 № 01-2591
На № _____ от _____

Депутату
✓ Совета депутатов
Тракторозаводского района
С.Ю. Карелину

Уважаемый Сергей Юрьевич!


Направляю Вам информацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству Тракторозаводского района в рамках программы «Реальные дела 2016».

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Первый заместитель
главы Тракторозаводского района

П.И. Антипин

С.В. Макосейчук
775 57 08



Информация о ходе исполнения областной программы «Реальные дела» — Тракторозаводский район города Челябинска

(указать наименование муниципального образования)

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 27.06.2016 г. № 345-рп «О направлении средств» на 11.11.2016

| № п/п | Объект местоположения объекта | Характеристика работ, предполагаемых к проведению | Финансирование, тыс. руб. | Кол-во объектов | Предварительные сроки проведения конкурсных процедур | Предварительные сроки начала и завершения работ | Информация о ходе проведения работ | | |
|----------|---|---|---------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | Количество завершённых объектов | Стоимость завершённых объектов | Примечание |
| 1 | Благоустройство | | 42359,615 | 116 | | | | | |
| 1.1 | Проезд от дома № 6 «Стройгородок -2» до переезда ОПМС -42 | ремонт внутренних проездов и тротуаров | 4 055 ,49835 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | 4 014 943.37 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.2 | Проезд от дома № 11 до дома № 21 , от дома № 2 до дома № 10 по ул. Крылова | ремонт внутренних проездов и тротуаров | 1 250, 85878 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | | 1 238 350.19 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.3 | Проезд от дома № 17 до № 21 по ул. Белостокского Проезд вдоль № 24 по ул. Савина | ремонт внутренних проездов и тротуаров | 100 ,58242 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | | 99 576.60 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|---|------------|---------------------------|---|--------------|--|
| 1.4 | Проезд от дома Артиллерийская, 104, вдоль Кудрявцева № 34-36 с выездом на а/д «Меридиан» | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 1 141,88490 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | 1 | 1 129 476.05 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.5 | Проезд от дома № 36 до № 2 по ул. Карпенко | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 335, 99235 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | 1 | 332 632.43 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.6 | Проезд от дома № 17 до № 43 по ул. Грибоедова | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 629, 20256 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | 1 | 622 910.53 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.7 | Проезд от дома № 1 до № 7 по пер. Передовому | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 289 ,57803 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | 1 | 286 682.25 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.8 | Проезд по ул. Подольскому от дома Котина № 24 до Бажова 97а | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 412, 05399 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | | 407 932.46 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.9 | Проезд Ловина, 19 – Ленина 24-26 | ремонт внутриквар- тальных | 166, 09728 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016- 05.09.2016 | 1 | 164 436.31 | работы выполнены в полном объеме, |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|---|------------|--|-----------------------|---|--|--|------------|--|
| | | проездов и тротуаров | | | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.10 | Проезд Ловина 3 – 5, 5 – 7 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 344, 18922 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 340 747.33 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.11 | Проезд Салютная, 21-23, 21а | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 352, 70609 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 349 179.03 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.12 | Тротуар Салютная 23а – Первой пятилетки, 14а | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 50, 46262 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 49 957.99 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.13 | Проезд Котина, 9 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 90, 15414 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 89 252.60 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.14 | Проезд Марченко, 14-16 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 87, 95648 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 87 076.92 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.15 | Проезд Марченко, 27-29 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 337, 90458 | 1 | 08.08.2016 | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | | 334 525.53 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------|---|------------|-----------------------|---|------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | произведена |
| 1.16 | Проезд вдоль дома Первой Пятилетки, 43а, тротуар Первой Пятилетки 43а - 45 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 294 ,89835 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | 291 949.37 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.17 | Проезд от ул. Потемкина вдоль домов ул. Горького,65Б, 65А, 63, 59а | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 438 ,91898 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | | 434 529.79 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.18 | Тротуар от дома № 36 по ул. Кудрявцева до дома № 104а по ул. Артиллерийская | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 362 ,58885 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | 358 962.96 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.19 | Проезд ул. Кудрявцева, 81-83 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 498 ,65411 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | 493 667.57 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.20 | Проезд с ул. Героев Танкограда, до дома № 25 по ул. Героев Танкограда | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 180 ,2461 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | | 178 443.15 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.21 | Проезд ул. Артиллерийская, 65б | ремонт внутриквар тальных | 68 ,47243 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | | 67 787.71 | | | | работы выполнены в полном объеме, |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|---|------------|--|--|-----------------------|---|--|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.22 | Проезд пр. Ленина, 22-24 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 325, 74563 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 322 488.17 | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.23 | Тротуар 1-я Эльгонская, 11 – Трашутина, 41 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 209, 93425 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 207 834.91 | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.24 | Проезд Зальцмана, 8 – Трашутина, 9 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 394, 85387 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 390 905.33 | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.25 | Проезд Рождественского 7-9 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 491, 83238 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | | | 486 914.06 | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.26 | Тротуар от дома № 53 по ул. Либединского до школы № 62 | ремонт внутриквар тальных проездов и тротуаров | 186, 67922 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 184 812.43 | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.27 | Проезд Мамина, 19, 21а | ремонт внутриквар | 197, 58761 | 1 | 08.08.2016 | | | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 195 611.73 | | работы выполнены в |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|------------|-----------------------|---|--|------------|--|--|--|
| | | тальных проездов и тротуаров | | | | | | | | | | полном объеме, оплата произведена |
| 1.28 | тротуары по ул. Кухлыгуры 100, 82, 84, 86 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 281, 68431 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 278 867.47 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.29 | Тротуар по ул. Правдухина (от Горького до Грибоедова) | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 573, 39859 | 1 | 08.08.2016 | 08.08.2016-05.09.2016 | 1 | | 567 664.60 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.30 | Ул. Воробьева | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 15, 50807 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 11171,07 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.31 | Ул. Зудова | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 12, 13907 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 8744,25 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.32 | Пос. Развязка | грейдирование и отсыпка дорог в | 4, 85964 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 3500,59 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|-----------|---|------------|-----------------------|---|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | произведена |
| 1.33 | Ул. Южноуральская, 21 | частном секторе | 16, 96114 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 12217,77 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.34 | Пер. Нарвский | частном секторе | 2, 94118 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 2118,65 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.35 | Ул. Вязовая (от ул. Октябрьская до ул. Завалишина) | частном секторе | 80, 38865 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 57907,08 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.36 | Ул. Вязовая (от ул. Танкистов до ул. Мамина) | частном секторе | 3, 62301 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 2609,80 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.37 | ул. Комарова (от ул. Танкистов до ул. Мамина) | частном секторе | 72, 93856 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 52540,49 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--|----------|---|------------|-----------------------|---|---------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.38 | Пер. Томский, 1-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 1,12300 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 808,95 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | | | |
| 1.39 | Пер. Томский, 2-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 2,43985 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 1757,52 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | | | |
| 1.40 | Пер. Томский, 3-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 1,23664 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 890,80 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | | | |
| 1.41 | Пер. Томский, 4-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 3,30214 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 2378,67 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена | | | |
| 1.42 | Пер. Ржевский, 1-й | грейдирующие и отсыпка | 1,016,05 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 731,90 | работы выполнены в полном объеме, | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|----------|---|------------|-----------------------|---|--|---------|--|
| | | Дорог в частном секторе | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.43 | Пер. Ржевский, 2-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 0,99599 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 717,45 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.44 | Пер. Ржевский, 3-й | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 0,6484 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 467,07 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.45 | Ул. Ржевская (от дома Мамина, 116 до пер. Ржевский, 1-й) | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 4,69921 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 3385,02 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.46 | Ул. Шишкина | грейдирующие и отсыпка дорог в частном секторе | 13,48266 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 9712,09 | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.47 | Пер. Загорский, 2-й | грейдирующие и отсыпка | 1,69117 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 1218,22 | работы выполнены в полном объеме, |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|---|------------|-----------------------|---|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.48 | Пер. Успенского | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 1,06951 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 770,41 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.49 | ул. Культуры (от ул. Потемкина до ул. Бажова) отсыпка - от ул. Бажова до ул. Лермонтова | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 158,67752 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 114301,61 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.50 | Ул. Самохина, от дома № 1 до дома № 25 | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 111,09552 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 80026,44 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.51 | Ул. Мечникова (от ул. Южноуральской до ул. Октябрьской) | грейдирование и отсыпка дорог в частном секторе | 2,23931 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 1613,06 | | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.52 | Пер. Лермонтовский, 2-й | грейдирование и отсыпка | 1,9385 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | 1396,38 | | | | работы выполнены в полном объеме, |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|---|------------|-----------------------|---|--|------------|--|--|--|
| | | дорог в частном секторе | | | | | | | | | | оплата произведена |
| 1.53 | Пер. Конвейерный | грейдерование и отсыпка дорог в частном секторе | 1,80482 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 1300,08 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.54 | Внутриквартальный проезд от ул. Котина к дому № 36 по ул. Котина | грейдерование и отсыпка дорог в частном секторе | 36,18376 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 26064,58 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.55 | Ул. Катерная (от ул. Октябрьская до ул. Завалишина) | грейдерование и отсыпка дорог в частном секторе | 146,99661 | 1 | 05.08.2016 | 05.08.2016-10.08.2016 | 1 | | 105887,39 | | | работы выполнены в полном объеме, оплата произведена |
| 1.56 | Проезд по ул. Савина от ул. Марченко до ул. Молодежная | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 1170,94536 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 1159235,91 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.57 | Тротуар ул. Танкистов от ул. Вязовой до ул. Бажова | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 1159,90572 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 1148306,66 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.58 | Тротуар от дома № 42 по ул. Бажова до | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 282,9628 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 280133,17 | | | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|------------|-----------------------|--|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | пер. Лермонтовского 1-го | талых проездов и тротуаров | | | | | | | | | | полном объеме |
| 1.59 | Проезд от ул. Карпенко до ул. Котина через двор по ул. Горького, 49 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 714,13613 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 706994,77 | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.60 | Проезд от ул. Горького к дому №67 по ул. Горького | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 567,81717 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 562139 | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.61 | Проезд по ул. Комарова, 137 | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 432,79412 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 428466,18 | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.62 | Проезд по ул. Хохлаева, 2-2а 4, 4а | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 1949,56834 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 1930072,66 | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.63 | Проезд между домами 216-21в по ул. Мамина | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 209,10657 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 207015,50 | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.64 | Проезд к дому № 16 с ул. Зальцмана | ремонт внутриквартальных | 675,75297 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | 675752,97 | | | | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|---|------------|-----------------------|------------|--|-----------|----------------------------------|
| | Танкистов до пер. Томский 2-й | внутриквартальных проездов и тротуаров | | | | | 10.09.2016 | | | выполнены в полном объеме |
| 1.71 | Ул. Марченко, 14, 14а | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 131,52974 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 130214,44 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.72 | Тротуар по ул. Правдухина по нечетной стороне от ул. Грибоедова до ул. Артиллерийской | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 716,76701 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 709599,34 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.73 | Тротуар по ул. Героев Танкограда от ул. Котина до ул. Бажова | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 751,3426 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 743829,17 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.74 | Проезд между домами 13-15 по ул. Правдухина | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 73,43559 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 72701,23 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.75 | Проезд между домами 29-31 по ул.Котина | ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров | 105,74726 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016-10.09.2016 | | | 104689,79 | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------|---|------------|---------------------------|-----------|--|
| 1.76 | Проезд от дома 3 пер. Передовой до дома 19 по ул. Котина | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 334,49905 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 331154,06 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.77 | Ул. Грибоедова, 29-31 | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 296,18999 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 293228,09 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.78 | Ул. Танкистов, 138-140 | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 350,78837 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 347280,49 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.79 | Проезд от дома 11 по ул. Мамина до дома 7а по ул. Мамина | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 747,65704 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 740180,47 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.80 | Проезд между домами 78-80 по ул. Бажова | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 145,18101 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 143729,20 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.81 | Проезд ул. Танкистов 189-193в | ремонт внутриквар- тальных проездов и трогуаров | 830,22805 | 1 | 11.08.2016 | 15.08.2016- 10.09.2016 | 821925,77 | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|------------|---------------------------|--|--|--|
| 1.82 | ул. Горького, 12 - ул. Савина, 14 | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.83 | ул. Комарова, 125 | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.84 | ул. Героев Танкограда, 116 | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.85 | ул. Бажова, 34, 36 | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.86 | Стройгородок, 2, 5 | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.87 | ул. Марченко, 11а, 13-13а | поставка и установка детских игровых площадок | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.88 | ул. Мамина, 19 | поставка и установка | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016- 18.09.2016 | | | работы выполнены в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|---|------------|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | полном объеме |
| 1.89 | ул. Шуменская, 10 | | | | | | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016-18.09.2016 | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.90 | ул. Октябрьская, 7 | | | | | | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016-18.09.2016 | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.91 | ул. Мамина, 27а | | | | | | 1 | 12.08.2016 | 20.08.2016-18.09.2016 | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.92 | ИТОГО по игровым площадкам | | | | | | | | | 2022,5 | | | | | | | | | | 1 587 662,5 |
| 1.93 | Тротуар от дома № 1 к дому № 3 по пер. Мамина | | | | | | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 1.94 | Проезд по ул. Южноуральской от пер. Лермонтова до 2-го пер. Лермонтова | | | | | | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 1.95 | Проезд по ул. Культуры от ул. Потемкина до ул. Лермонтова | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 270,71514 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 269361,56 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.96 | Въезд с ул. Героев Танкограда к дому № 116 по ул. Героев Танкограда | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 99,94471 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 99444,99 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.97 | Въезд с ул. Первой Пятилетки к домам № 10, № 10а по ул. Первой Пятилетки | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 1187,49049 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 1181553,04 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.98 | Проезд между домами № 46-48 по ул. Грибоедова | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 576,62357 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 573740,45 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.99 | Проезд между домами № 15-17 по ул. Марченко | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 238,68975 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 237496,30 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.100 | ул. Артиллерийская,61, ремонт проезда перед подъездами | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 10,6761 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 10622,72 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.101 | Проезд вдоль дома | текущий | 545,66333 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- | 542935,01 | работы |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------------|---|------------|---------------------------|------------|------------|--|
| | № 3 по ул. Грибоедова | ремонт внутриквар тальных проездов | | | | | 10.09.2016 | | выполнены в полном объеме |
| 1.102 | Проезд вдоль домов № 5, № 7 по ул. Грибоедова | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 619,25458 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- 10.09.2016 | | 616158,31 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.103 | Проезд по ул. Индустриальная от ул. Кулибина до дома № 65 по ул. Краснофлотской | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 107,9755 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- 10.09.2016 | | 107435,62 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.104 | Проезд от дома № 65 по ул. Краснофлотской до ул. Южноуральской | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 358,92427 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- 10.09.2016 | | 357129,65 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.105 | Трогуар по ул. от ул. Комарова до въезда к дому № 5 по ул. Октябрьской, от школы № 155 к проезду вдоль дома № 1 по ул. Октябрьской | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 1133,43003 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- 10.09.2016 | | 1127762,88 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.106 | Проезд около дома № 41 по ул. Траштугина | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 247,68618 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016- 10.09.2016 | | 246447,75 | работы выполнены в полном объеме |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|-----------|---|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| 1.107 | Проезд вдоль дома № 20 по ул. Ловина | текущий ремонт внутренних проездов | 269,13868 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 267792,99 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.108 | Проезд вдоль дома № 28 по ул. Ловина | текущий ремонт внутренних проездов | 77,57584 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 77187,96 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.109 | Тротуар вдоль домов № 21а-21б по ул. Марченко | текущий ремонт внутренних проездов | 235,80413 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 234625,11 | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.110 | Въезды с ул. Завалишина к домам № 4-б по ул. Главная | текущий ремонт внутренних проездов | 177,81972 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 176930,62 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.111 | Проезды вдоль домов № 5-7 по пер. Передовой, №№ 106-108 по ул. Героев Танкограда | текущий ремонт внутренних проездов | 272,79894 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 271434,95 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.112 | Проезд от ул. Салотная вдоль домов № 13а, 13б, 11б, 13г, 11в, 9б по ул. Марченко | текущий ремонт внутренних проездов | 457,66791 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 455379,57 | работы выполнены в полном объеме |
| 1.113 | Тротуар вдоль домов № | текущий ремонт | 260,33441 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | 259032,74 | работы выполнены в |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------|---|------------|-----------------------|--|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | 189,191,193 по ул. Танкистов | внутриквар тальных проездов | | | | | | | | | | ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |
| 1.114 | Проезд вдоль дома № 15 по ул. Карпенко | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 74,05567 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | 73685,39 | | | | работы выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |
| 1.115 | Проезд и тротуар вдоль дома № 17 по ул. Карпенко | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 254,50933 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | 253236,78 | | | | работы выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |
| 1.116 | Проезд и тротуар вдоль дома № 19 по ул. Карпенко | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 113,71599 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | 113147,41 | | | | работы выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |
| 1.117 | Тротуар по ул. Артиллерийской от ул. Котина, 75 до ул. Салютной, от дома № 116 до ул. Первой Пятилетки | текущий ремонт внутриквар тальных проездов | 2893,9231 | 1 | 29.07.2016 | 20.08.2016-10.09.2016 | | 2879453,48 | | | | Работы выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |
| 2 | Прочее | | 490,0 | 4 | | | | | | | | |
| 2.1 | Надзор и контроль за выполнением работ по ремонту внутриквартальных | | 150,0 | | август | 11.08.2016-05.10.2016 | | | | | | работы выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | проездов и тротуаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Надзор и контроль за выполнением работ по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров | | | | август | 11.08.2016-05.10.2016 | 150,0 | | | | | | | | | | | | | работы выполнены в полном объеме |
| 2.3 | Надзор и контроль за выполнением работ по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров | | | | август | 20.08.2016-05.10.2016 | 150,0 | | | | | | | | | | | | | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.4 | Проведение экспертизы соответствия результатов выполненных работ по поставке и установке детских игровых конструкций | | | | август | 20.08.2016-05.10.2016 | 40,0 | | | | | | | | | | | | | Работы выполнены в полном объеме |
| | ИТОГО | | | | | | 42849,615 | | | | | | | | | | | | | |

Примечание: перенос сроков связан с устранением замечаний по обращениям жителей

Контактное лицо: Калабухова Оксана Николаевна, 775 57 08, 8 906 865 92 91.

Подрядные организации по программе «Реальные дела»

1. ООО «СтройЭнергоРесурс» - работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров на территории района;
2. ООО ПКФ «Арт-С» - постановка и установка детского игрового оборудования на территории района.